

Јавно предузеће "Путеви Републике Српске"

друштво са ограниченом одговорношћу
Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
тел. 051/334-500 факс 051/334-545
www.putevirs.com info@putevirs.com

Број: 02-01-ЈН-582/20

Бања Лука 27.02.2020.године

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА

Предмет уговора

Додатни радови на пројекту Изградња пута Р477, Подградци –Мраковица, референца 001/20

Додатне информације

Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука (у даљем тексту: ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука) намјерава склопити уговор о Додатни радови на пројекту Изградња пута Р477, Подградци –Мраковица, референца 001/20 са добављачем "Нискоградња" д.о.о. Лакташи којем је додијељен основни уговор.

Преговарачки поступак се покреће на основу члана 24. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 39/2014), односно за додатне радове који нису били укључени у првобитно закључени Уговор.

ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука и предузеће "Нискоградња" д.о.о. Лакташи су дана 22.03.2020. године, а наконведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили Уговор о извођењу радова на "Изградња пута Р477, Подградци –Мраковица, референца 146/18, у вриједности од 9.660.922,72 КМ са ПДВ-ом.

У току реализације пројекта уласком Извођача радова у дионицу пута констатована су знатна одступања између пројектованих и уговорених количина земљаних радова у односу на стање на терену, а што је констатовао Надзорни орган, о чему је обавијештен и Инвеститор, ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука.

Вишак радова се појавио на позицији земљаних радова. Потребно је нагласити да се ови вишкови објективно нису могли предвидјети изразом главног пројекта. Наиме, када је Извођач уклонио слој хумуса, како је предвиђено пројектом, на лицу мјеста је установљено да је подтло слабо носиви материјал, који својим карактеристикама не задовољава, те је неопходно да се изврши замјена тог слоја.

Дописом од 11.12.2019. године Инвеститору је достављен комплетан предмјер и прерачун радова, у коме су обухваћени сви вишкови радова који су настали као посљедица разлике пројектованог и стварног стања на терену. С обзиром да је дошло до знатног повећања обима радова на позицијама земљаних радова, наложено је да се проведе процедура јавне набавке додатних радова у вези с напријед наведеним потребама произашлим из стања на терену.


Приједлог надзорног инжењера је да је неопходно да се изврш земљани радови. На том нивоу могуће је извршити привремени технички пријем и пустити саобраћајницу у саобраћај.

У складу с напријед наведеним, ЈП "Путеви РС" Бања Лука покреће процедуру за уговарање додатних радова – преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци – са извођачем радова "Нискоградња" д.о.о. Лакташи у вриједности од 1.900.000,00 КМ или 19.90 % од основног Уговора. Све законске претпоставке за провођење поступка јавне набавке неопходних додатних радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци су испуњене.

Поступак набавке ће се провести у складу са Законом о јавним набавкама БиХ (у даљем тексту: Закон) и условима наведеним у овој тендерској документацији.

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука објављује Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци који намјерава провести.

Позив за учешће ће се доставити добављачу са којим је закључен основни уговор.



в.д. Директор

Ненад Нешић, дипл. правник

